

【法第9条の3第6項(規4条の5の2第4号)、法第9条の3第7項(規4条の7第4号)関係】

宇美町衛生センター一般廃棄物最終処分場 維持管理記録簿(令和2年7月分)

規二、水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定) ◎最終処分基準省令第1条第2項第10号ハ、ニ 第14号ハ(2) ◎維持管理基準省令第1条第1号ハ

施設設置者名	宇美町
施設名	宇美町衛生センター一般廃棄物最終処分場
施設所在地	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘3-2-2
届出年月日	平成3年7月3日
受理番号	平成3年7月20日3整第233号
技術管理者名	井上 喜義、白水 悟嗣
埋立地面積	19,900m ²
埋立容量	128,000m ³
しゃ水工	しゃ水シート工 1.5mm
浸出水処理施設規模	180m ³ /日
浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)+高度処理
埋立対象廃棄物	可燃ごみ処理残渣、不燃残渣、道路等清掃ごみ

項目	地下水(上流側)	地下水(下流側)	放流水	
			1期処理施設	2期処理施設
(1)採取場所	別紙1のとおり	別紙1のとおり	別紙1のとおり	別紙1のとおり
(2)採取年月日	令和2年7月14日	令和2年7月14日	令和2年7月14日	令和2年7月14日
(3)検査結果が得られた年月日	令和2年8月3日	令和2年8月3日	令和2年8月3日	令和2年8月3日
(4)検査結果				
第10号ハ	電気伝導率(mS/m)	30	21	
〃	塩化物イオン(mg/L)	10	5.9	
第14号ハ(2)	水素イオン濃度(pH)(目標値:5.8~8.6)		7.8	7.3
〃	生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)(目標値:10mg/L以下)		2	1.2
〃	化学的酸素要求量(COD)(mg/L)(目標値:10mg/L以下)		2.2	1.5
〃	浮遊物質(SS)(mg/L)(目標値:20mg/L以下)		定量下限値(1)未滿	定量下限値(1)未滿
〃	窒素含有量(T-N)(mg/L)(基準値:120mg/L以下)		11	0.8
規ホ、異状の有無	有 <input checked="" type="radio"/>	有 <input checked="" type="radio"/>		
(1)措置を講じた年月日				
(2)措置の内容				
第10号ニ	地下水等検査項目(第10号ハに異状が認められた場合)			
第1号ハ	ダイオキシン類(第10号ハに異状が認められた場合)			

規イ、埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量
土砂	4.92 t/月
11品目	0 t/月
町内清掃ごみ	0 t/月
須恵町外二ヶ町清掃施設組合	
クリーンパークわかすぎ 不燃残渣	0 t/月
宇美町・志免町衛生施設組合	
宇美志免リサイクルセンター 不燃残渣	31.68 t/月
小計	36.6 t/月
覆土	27 t/月
合計	63.6 t/月

*11品目(ブロック、レンガ、瓦、ポウリングの玉など)

規フ、防凍措置の状況…設備なし

規リ、残余容量

測定年月日及び残余容量
令和2年3月31日
66766m ³

*最終覆土厚変更(1.5m→1.0m)

規二、水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定) ◎最終処分基準省令第1条第2項第10号イ、ロ 第14号ハ(1) ◎維持管理基準省令第1条第1号イ、ロ

項目	地下水(上流側)	地下水(下流側)	放流水	
			1期処理施設	2期処理施設
(1)採取場所				
(2)採取年月日				
(3)検査結果が得られた年月日				
(4)検査結果				
第1号イ	ダイオキシン類 埋立処分開始前(地下水)(pg-TEQ/L)			
第1号ロ	ダイオキシン類 埋立処分開始後(地下水)(pg-TEQ/L)(基準値:1pg-TEQ/L以下)			
第3号ロ	ダイオキシン類 (放流水)(pg-TEQ/L)(基準値:10pg-TEQ/L以下)			
第10号イ	地下水等検査項目、電気伝導率、塩化物イオン 埋立処分開始前			
第10号ロ	地下水等検査項目 埋立処分開始後			
第14号ハ(1)	排水基準等に係る項目			
規ホ、異状の有無				
(1)措置を講じた年月日				
(2)措置の内容				